



GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

DEPENDENCIA RESPONSABLE: 13031 JACALA DE LEDEZMA

1. SIENDO LAS 9:00 DEL DIA 18 DEL MES DE Abril DEL AÑO 2024, SE REUNIERON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, BENEFICIARIOS Y/O LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO, LA OBRA Y/O ACCION, CON LA FINALIDAD DE CONSTATAR LA EJECUCIÓN, TERMINACIÓN Y/O EN SU CASO LA OPERACIÓN DE LAS MISMAS, CONFORME A LAS METAS PROGRAMADAS O MODIFICADAS AUTORIZADAS.

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO O ACCION:

RAMO: 33 EJERCICIO: 2023 FONDO: FAISM

PROGRAMA: S12.- PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

SUBPROGRAMA: 10.- CONCRETO HIDRAULICO

PROYECTO: PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE PALOS PINTADOS

NORMATIVA: GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION: PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE PALOS PINTADOS

CLAVE DE LA OBRA: 2023/FAISM031024

No. DE BENEFICIARIOS: 91

3. LOCALIZACION

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

LOCALIDAD: PALOS PINTADOS

LATITUD: 21.001259

LONGITUD: -99.088737

4. AUTORIZACION DE RECURSOS:

OFICIOS DE AUTORIZACIÓN No. HACIENDA-V-FAISM/GI2023-031-016

FECHA: 13/Sep/2023

OFICIO DE MODIFICACION No.: _____

FECHA: _____

INVERSION	APROBADA	EJERCIDA
TOTAL=	\$ <u>451,937.36</u>	\$ <u>451,937.36</u>
FEDERAL=	\$ <u>0.00</u>	\$ <u>0.00</u>
ESTATAL=	\$ <u>0.00</u>	\$ <u>0.00</u>
MUNICIPAL	\$ <u>451,937.36</u>	\$ <u>451,937.36</u>
BENEFICIARIOS=	\$ <u>0.00</u>	\$ <u>0.00</u>
SALDO=	\$ <u>0.00</u>	\$ <u>0.00</u>



5. METAS APROBADAS Y/O MODIFICADAS (Indicar Conceptos y Cantidades):

PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE PALOS PINTADOS

- TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2., ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 420.00 M2
- 009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 2) PARA 90% 84.00 M3
- 009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN 25.20 M3
- PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2. DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10; INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T) 420.00 M2
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 ½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 ½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO 1.00 PZA

6. METAS EJECUTADAS:

PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE PALOS PINTADOS

- TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2., ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 420.00 M2
- 009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 2) PARA 90% 84.00 M3
- 009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN 25.20 M3
- PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2. DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10; INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T) 420.00 M2
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 ½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 ½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION



NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE PALOS PINTADOS
CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: 2023/FAISM031024



SUPERVISION; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
1.00 PZA

7. MODALIDAD DE EJECUCION

ADMINISTRACIÓN: DIRECTA: () COMITÉ: () CONTRATO: (X) CONVENIO: ()
ADJUDICACIÓN: ADJ. DIRECTA: (X) INV. RESTRING.: () LICITACIÓN PÚBLICA: ()
EJECUTORA: DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO, S.A. DE C.V.
NO. DE CONTRATO: 2023/FAISM/24 FECHA: 20-Oct-23 IMPORTE: \$ 451,937.36
NO. DE CONVENIO: _____ FECHA: _____
FECHA DE INICIO PROGRAMADA: 27-Oct-23 FECHA DE INICIO REAL: 27-Oct-23
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA: 25-Nov-23 FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 21-Nov-23
PRÓRROGAS: _____ FECHA DE CIERRE DE BITÁCORA: 21-Nov-23

8. ACTO DE ENTREGA-RECEPCION:

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, PROYECTO O ACCION, MEDIANTE REVISION, INSPECCION Y/O RECORRIDO POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN; SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, OBRA O ACCION, SE ENCUENTRA **TOTALMENTE** TERMINADO DE ACUERDO CON LA AUTORIZACION DE SU EJECUCION, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE INVERSION Y DEL PROYECTO, ASÍ COMO QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

ASIMISMO, SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA RESPONSABLE, CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y/O DEFICIENCIAS QUE RESULTEN, INCLUYENDO LAS AFECTACIONES QUE SE DERIVEN POR TALES, EN CASO DE QUE SE PRESENTEN, Y EN ESTE ACTO, SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LOS MISMOS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ERARIO PÚBLICO. LO ANTERIOR, EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES ESPECÍFICAS CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO.

DE IGUAL FORMA, SE HACE CONSTAR QUE LA SUSCRIPCION DE LA MISMA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE HIDALGO, DE NINGUNA FORMA EXIME A LAS PERSONAS REFERIDAS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, DE LAS RESPONSABILIDADES QUE EN CUALQUIER MOMENTO PUEDAN SER DETERMINADAS POR LAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL COMPETENTES; EN TÉRMINOS DE LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 93 Y 97 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y/O SUS CORRELATIVOS EN LA LEGISLACIÓN FEDERAL EN CASO DE SER APLICABLE.

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO HACE ENTREGA A **DELEGADO AUXILAR**, QUIEN SERÁ LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, MISMA QUE LA RECIBE CON EL MAS AMPLIO CONSENTIMIENTO.



NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE PALOS PINTADOS
CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: 2023/FAISM031024

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL MISMO DIA, MES Y AÑO, FIRMANDO AL CALCE Y MARGEN DE CADA UNA DE LAS HOJAS QUE LA INTEGRAN, DE CONFORMIDAD, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

9. PARTICIPANTES EN LA ENTREGA-RECEPCION:

ENTREGA:
GOBIERNO DEL ESTADO
DEPENDENCIA RESPONSABLE


DEPENDENCIA: Municipio de Jacala de Ledezma, HGO.
NOMBRE: Magdalena Rubio Perez
CARGO: Presidenta Municipal Constitucional

RECIBE:
POR LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION


DEPENDENCIA: Palos Pintados
NOMBRE: Isidro Andrade Garcia
CARGO: Delegado

AREA DE DEPENDENCIA EJECUTORA


DEPENDENCIA: Municipio de Jacala de Ledezma, HGO.
NOMBRE: Arq. Santiago Oliva Monroy
CARGO: Director de Obras Publicas


POR LA COMUNIDAD (AUTORIDAD LOCAL)


DEPENDENCIA: Palos Pintados
NOMBRE: Isidro Andrade Garcia
CARGO: Delegado

CONTRATISTA O PROVEEDOR


DEPENDENCIA: DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO, S.A. DE C.V.
NOMBRE: LIC. NOLDYN TORRES MARTINEZ
CARGO: PERSONA MORAL

RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA


DEPENDENCIA: Palos Pintados
NOMBRE: Alfonso Andrade C.
CARGO: Vocal

POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

DEPENDENCIA: _____
NOMBRE: _____
CARGO: _____

RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA

DEPENDENCIA: _____
NOMBRE: _____
CARGO: _____

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE PALOS PINTADOS
CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: 2023/FAISM031024

POR LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA


NOMBRE: Ing. César Mendoza Pérez
CARGO: Jefe de Departamento 9B
No. de Oficio de Comisión: DG140A-DEROA-C-1038/FISC-9837/2024
FECHA DE FIRMA DE ACTA: 18-Abr-2024

A LA PRESENTE ACTA SE LE DEBERAN ANEXAR LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS NECESARIOS, RELATIVOS Y/O LOS QUE SE CONSIDEREN CONVENIENTES.

10. OBSERVACIONES

