




GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN



Romeo Martínez Cortez

DEPENDENCIA RESPONSABLE: 13031 JACALA DE LEDEZMA

1. SIENDO LAS _____ DEL DIA _____ DEL MES DE _____ DEL AÑO 2022, SE REUNIERON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, BENEFICIARIOS Y/O LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO, LA OBRA Y/O ACCION, CON LA FINALIDAD DE CONSTATAR LA EJECUCIÓN, TERMINACIÓN Y/O EN SU CASO LA OPERACIÓN DE LAS MISMAS, CONFORME A LAS METAS PROGRAMADAS O MODIFICADAS AUTORIZADAS.

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO O ACCION:

RAMO: 33 EJERCICIO: 2021 FONDO: FAISM

PROGRAMA: S42.- ALCANTARILLADO
SUBPROGRAMA: 10.- ZONA URBANA
PROYECTO: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EL SABINO
NORMATIVA: _____
NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EL SABINO
CLAVE DE LA OBRA: 2021/FAISM031059
No. DE BENEFICIARIOS: 30

3. LOCALIZACION

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA
LOCALIDAD: JACALA

LATITUD: 21.012415 LONGITUD: 99.182419

4. AUTORIZACION DE RECURSOS:

OFICIOS DE AUTORIZACIÓN No. SEFINP-V-FAISM/GI-2021-031-017 FECHA: 20/Sep/2021
OFICIO DE MODIFICACION No.: _____ FECHA: _____

INVERSION	APROBADA	EJERCIDA
TOTAL=	\$ <u>65,242.72</u>	\$ <u>65,242.72</u>
FEDERAL=	\$ <u>0.00</u>	\$ <u>0.00</u>
ESTATAL=	\$ <u>0.00</u>	\$ <u>0.00</u>
MUNICIPAL	\$ <u>65,242.72</u>	\$ <u>65,242.72</u>
BENEFICIARIOS=	\$ <u>0.00</u>	\$ <u>0.00</u>
SALDO=	\$ <u>0.00</u>	\$ <u>0.00</u>



Romero Martinez Cortez

5. METAS APROBADAS Y/O MODIFICADAS (Indicar Conceptos y Cantidades):

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EL SABINO

- TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 20.62 M2
- EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO) 19.67 M3
- EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS Y EQUIPO NEUMATICO EN MATERIAL SECO CLASE III, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO) 8.43 M3
- RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACION, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 19.59 M3
- DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE CONCRETO ARMADO; SIN RECUPERACION INCLUYE: CARGA, DESCARGA, ACARREO DEL MATERIAL A 1A. ESTACION, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 1.53 M3
- CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISON DE MANO, INCLUYE CONSTRUCCION DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 2.06 M3
- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 10" DE DIAMETRO BAJO NORMA NMX-E-241-CNCP-2013 INTERIOR LISO DE ALTO CONTRASTE, CAMPANA INTEGRADA Y EMPAQUE ELASTOMERICO, INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD BAJO NOM-001-CONAGUA-2011 34.36 M
- POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 M. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 1.01 A 1.25 M., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 M. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 2.00 PZA
- PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 M., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T) 10.20 M2
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 X 2.00 M. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" X 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" X 1/8" AHOGADO AL PISO 60 CM. Y 1.17 M. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 CM. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 CM. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO 1.00 PZA

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EL SABINO

CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: 2021/FAISM031059

Romeo Martínez Cortez

6. METAS EJECUTADAS:

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EL SABINO

- TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 20.62 M2
- EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO) 19.67 M3
- EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS Y EQUIPO NEUMATICO EN MATERIAL SECO CLASE III, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, .EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO) 8.43 M3
- RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACION, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 19.59 M3
- DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE CONCRETO ARMADO; SIN RECUPERACION INCLUYE: CARGA, DESCARGA, ACARREO DEL MATERIAL A 1A. ESTACION, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 1.53 M3
- CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISON DE MANO, INCLUYE CONSTRUCCION DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 2.06 M3
- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 10" DE DIAMETRO BAJO NORMA NMX-E-241-CNCP-2013 INTERIOR LISO DE ALTO CONTRASTE, CAMPANA INTEGRADA Y EMPAQUE ELASTOMERICO, INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD BAJO NOM-001-CONAGUA-2011 34.36 M
- POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 M. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 1.01 A 1.25 M., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO F'c=100 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 M. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 2.00 PZA
- PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'c= 200 KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 M., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T) 10.20 M2
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 X 2.00 M. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" X 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" X 1/8" AHOGADO AL PISO 60 CM. Y 1.17 M. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 CM. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 CM. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO 1.00 PZA



Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page.

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EL SABINO
CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: 2021/FAISM031059

7. MODALIDAD DE EJECUCION

ADMINISTRACIÓN: DIRECTA: () COMITÉ: () CONTRATO: (X) CONVENIO: ()
ADJUDICACIÓN: ADJ. DIRECTA: (X) INV. RESTRING.: () LICITACIÓN PÚBLICA: ()
EJECUTORA: JOSAFAT ANGELES GUERRERO
NO. DE CONTRATO: 40/FAISM/2021 FECHA: 05-Nov-21 IMPORTE: \$ 65,242.72
NO. DE CONVENIO: _____ FECHA: _____
FECHA DE INICIO PROGRAMADA: 08-Nov-21 FECHA DE INICIO REAL: 08-Nov-21
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA: 22-Dic-21 FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 22-Dic-21
PRÓRROGAS: _____ FECHA DE CIERRE DE BITÁCORA: _____

Romero Martinez Gomez
[Handwritten signatures]

8. ACTO DE ENTREGA-RECEPCION:

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, PROYECTO O ACCION, MEDIANTE REVISION, INSPECCION Y/O RECORRIDO POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN; SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, OBRA O ACCION, SE ENCUENTRA **TOTALMENTE** TERMINADO DE ACUERDO CON LA AUTORIZACION DE SU EJECUCION, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE INVERSION Y DEL PROYECTO, ASÍ COMO QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

[Handwritten signature]

ASIMISMO, SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA RESPONSABLE, CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y/O DEFICIENCIAS QUE RESULTEN, INCLUYENDO LAS AFECTACIONES QUE SE DERIVEN POR TALES, EN CASO DE QUE SE PRESENTEN, Y EN ESTE ACTO, SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LOS MISMOS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ERARIO PÚBLICO. LO ANTERIOR, EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES ESPECÍFICAS CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO.

DE IGUAL FORMA, SE HACE CONSTAR QUE LA SUSCRIPCION DE LA MISMA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE HIDALGO, DE NINGUNA FORMA EXIME A LAS PERSONAS REFERIDAS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, DE LAS RESPONSABILIDADES QUE EN CUALQUIER MOMENTO PUEDAN SER DETERMINADAS POR LAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL COMPETENTES; EN TÉRMINOS DE LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 93 Y 97 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y/O SUS CORRELATIVOS EN LA LEGISLACIÓN FEDERAL EN CASO DE SER APLICABLE.

[Handwritten signature]

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO HACE ENTREGA A LA **DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS** DEL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, QUIEN SERÁ LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, MISMA QUE LA RECIBE CON EL MAS AMPLIO CONSENTIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS _____ HRS. DEL MISMO DIA, MES Y AÑO, FIRMANDO AL CALCE Y MARGEN DE CADA UNA DE LAS HOJAS QUE LA INTEGRAN, DE CONFORMIDAD CON LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EL SABINO

CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: 2021/FAISM031059

9. PARTICIPANTES EN LA ENTREGA-RECEPCION:

ENTREGA:
GOBIERNO DEL ESTADO
DEPENDENCIA RESPONSABLE



DEPENDENCIA: _____
NOMBRE: MA. MAGDALENA RUBIO PEREZ
CARGO: PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

RECIBE:
POR LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION

DEPENDENCIA: Obras Publicas Mpal.
NOMBRE: Santiago Oliva Monroy
CARGO: Director

AREA DE DEPENDENCIA EJECUTORA



DEPENDENCIA: _____
NOMBRE: ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR LA COMUNIDAD (AUTORIDAD LOCAL)

DEPENDENCIA: _____
NOMBRE: Miguel Angel Rodriguez
CARGO: Delegado



CONTRATISTA O PROVEEDOR

Angelo

DEPENDENCIA: _____
NOMBRE: JOSAFAT ANGELES GUERRERO
CARGO: PERSONA FISICA

RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA

DEPENDENCIA: Rancho Martinez Cortez
NOMBRE: Ramon Martinez Cortez
CARGO: Vocal

POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

DEPENDENCIA: _____
NOMBRE: _____
CARGO: _____

RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA

DEPENDENCIA: EGR
NOMBRE: Eduardo Arellano Rosencz
CARGO: Presidente

POR LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

NOMBRE: José Luis Garcia Lira
CARGO: Secc de departamento
No. de Oficio de Comisión: se firma con el folio - SC-003431
FECHA DE FIRMA DE ACTA: 24-04-2023

A LA PRESENTE ACTA SE LE DEBERAN ANEXAR LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS NECESARIOS, RELATIVOS Y/O LOS QUE SE CONSIDEREN CONVENIENTES.

10. OBSERVACIONES