



5. **METAS APROBADAS Y/O MODIFICADAS** (Indicar Conceptos y Cantidades):

REHABILITACION DE AUDITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOS HOYOS

- ☒ TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 183.33 M2
- ☒ EXCAVACION A MANO, MATERIAL SECO TIPO I, TODAS LAS ZONAS; INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO) 68.91 M3
- ☒ DEMOLICION A MANO DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE EN FIRMES Y PISOS; INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 1.20 M3
- ☒ RETIRO DE PORTERIA TABLERO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES; INCLUYE: DEMOLICIONES EN SU CASO Y/O, EXCAVACIONES NECESARIAS, MANIOBRAS DE DESMONTAJE, FLETES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA 2.00 PZA
- ☒ SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTERIA TABLERO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES A BASE DE TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 4" DE DIAMETRO, SOPORTE CON TUBO NEGRO CED. 40 DE 3" DE DIAMETRO EN FORMA DE PORTERIA DE 2.00 X 1.80 M., TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 1 1/4" COMO REFUERZO DIAGONAL, PTR DE 1" COMO BASTIDOR EN PARTE POSTERIOR, PLACA DE 3/8" PARA RECIBIR TUBO Y PARA REFORZAR UNION CON PORTERIA; TABLERO DE (1.80 X 1.05 M.) A BASE DE TRIPLAY DE 19 MM. FIJADO SOBRE ANGULO DE 2" Y SOLERA DE 1"X1/4", CON TORNILLOS CABEZA DE GOTA, SE CONSIDERA PLACA DE 1/4" PARA FIJAR ARO (REDONDO DE 3/4"), INCLUYE: TORNILLOS DE FIJACION, PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS MANO DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100, RED, EXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM², CONCRETO F'C=150KG/CM² COMO MUERTO DE CONCRETO SECCION 50 X 50 X 85 CM., ELABORACION, CURADO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO, PLOMEO Y NIVELACION DE TABLERO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y FLETE AL LUGAR DE LA OBRA 2.00 PZA
- ☒ FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'C= 150 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 186.93 M2
- ☒ APLANADO ACABADO REPELLADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6. DE 2 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 66.98 M2
- ☒ CADENA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'C= 150 KG/CM2, DE 15 X 20 CM. REFORZADA CON ARMEX DE 10 X 15 CM. INCLUYE: CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 21.00 M
- ☒ MURO DE BLOCK MACIZO DE CEMENTO 12 X 20 X 40 CM. DE 12 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMÚN HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 19.44 M2
- ☒ CADENA O CASTILLO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2, DE 15 X 20 CM. ARMADA CON ARMEX DE 10 X 15 CM., INCLUYE: CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 32.40 M
- ☒ PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'C= 100 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 32.40 M2
- ☒ ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 3, F'Y= 4,200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS 142.88 KG
- ☒ ELABORACION Y FORJADO DE ESCALONES DE TABIQUE DE 18 CM. DE PERALTE, 30 CM DE HUELLA Y 1.50 M. DE LONGITUD, INCLUYE: DESPERDICIOS, ACARREO, MANO DE OBRA, ELABORACIÓN DE CONCRETO, EQUIPO Y HERRAMIENTA 1.00 PZA
- ☒ SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE SOBRE MUROS Y PLAFONES, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 4.00 M. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, DOS MANOS DE PINTURA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 104.91 M2



- ☒ SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE DE TODAS LAS LINEAS DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (BASQUET BOL, VOLEIBOL Y FUTBOL RAPIDO) CON SUPERFICIES MENORES A 400.00 M2., INCLUYE: TRAZO, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 1.00 PZA
- ☒ SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS DE FIERRO Y PERFILES TUBULARES Z, T Y L DE 55 X 25 MM, LAMINA CAL.18, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, BISAGRAS Y ANCLAJE, VIDRIO TRASLUCIDO DE 4 MM. DE ESPESOR, MATERIAL PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA 0.99 M2
- ☒ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA A BASE DE PERFIL TUBULAR CAL. 18 CON TABLERO DE LAMINA CAL. 20 TIPO CAJA EN TODA LA PUERTA. INCLUYE: MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CERRADURA DE SOBREPONER MARCA PHILLIPS MODELO 715, UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 4.62 M2
- ☒ SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 X 2.00 M. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 ½" X 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 ½" X 1/8" AHOGADO AL PISO 60 CM. Y 1.17 M. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 CM. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 CM. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO 1.00 PZA

6. METAS EJECUTADAS:

REHABILITACION DE AUDITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOS HOYOS

- ☒ TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2., ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 183.33 M2
- ☒ EXCAVACION A MANO, MATERIAL SECO TIPO I, TODAS LAS ZONAS; INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO) 68.91 M3
- ☒ DEMOLICION A MANO DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE EN FIRMES Y PISOS; INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 1.20 M3
- ☒ RETIRO DE PORTERIA TABLERO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES; INCLUYE: DEMOLICIONES EN SU CASO Y/O, EXCAVACIONES NECESARIAS, MANIOBRAS DE DESMONTAJE, FLETES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA 2.00 PZA
- ☒ SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTERIA TABLERO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES A BASE DE TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 4" DE DIAMETRO, SOPORTE CON TUBO NEGRO CED. 40 DE 3" DE DIAMETRO EN FORMA DE PORTERIA DE 2.00 X 1.80 M., TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 1 1/4" COMO REFUERZO DIAGONAL, PTR DE 1" COMO BASTIDOR EN PARTE POSTERIOR, PLACA DE 3/8" PARA RECIBIR TUBO Y PARA REFORZAR UNION CON PORTERIA; TABLERO DE (1.80 X 1.05 M.) A BASE DE TRIPLAY DE 19 MM. FIJADO SOBRE ANGULO DE 2" Y SOLERA DE 1 1/4", CON TORNILLOS CABEZA DE GOTA, SE CONSIDERA PLACA DE 1/4" PARA FIJAR ARO (REBONDO DE 3/4") INCLUYE: TORNILLOS DE FIJACION, PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100, RED, EXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM², CONCRETO F'C=150 KG/CM² COMO MUERTO DE CONCRETO SECCION 50 X 50 X 85 CM., ELABORACION, CURADO, VACIADO



NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: REHABILITACION DE AUDITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOS HOYOS
CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: 2023/FAISM031019

Y VIBRADO DE CONCRETO, PLOMEO Y NIVELACION DE TABLERO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y FLETE AL LUGAR DE LA OBRA 2.00 PZA

- ☒ FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'C= 150 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 186.93 M2
- ☒ APLANADO ACABADO REPELLADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6. DE 2 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 66.98 M2
- ☒ CADENA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'C= 150 KG/CM2, DE 15 X 20 CM. REFORZADA CON ARMEX DE 10 X 15 CM. INCLUYE: CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 21.00 M
- ☒ MURO DE BLOCK MACIZO DE CEMENTO 12 X 20 X 40 CM. DE 12 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMÚN HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 19.44 M2
- ☒ CADENA O CASTILLO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2, DE 15 X 20 CM. ARMADA CON ARMEX DE 10 X 15 CM., INCLUYE: CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 32.40 M
- ☒ PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'C= 100 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 32.40 M2
- ☒ ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 3, F'Y= 4,200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS 142.88 KG
- ☒ ELABORACION Y FORJADO DE ESCALONES DE TABIQUE DE 18 CM. DE PERALTE, 30 CM DE HUELLA Y 1.50 M. DE LONGITUD, INCLUYE: DESPERDICIOS, ACARREO, MANO DE OBRA, ELABORACIÓN DE CONCRETO, EQUIPO Y HERRAMIENTA 12.00 PZA
- ☒ SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE SOBRE MUROS Y PLAFONES, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 4.00 M., INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, DOS MANOS DE PINTURA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 104.91 M2
- ☒ SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE DE TODAS LAS LINEAS DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (BASQUET BOL, VOLEIBOL Y FUTBOL RAPIDO) CON SUPERFICIES MENORES A 400.00 M2., INCLUYE: TRAZO, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 1.00 PZA
- ☒ SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS DE FIERRO Y PERFILES TUBULARES Z, T Y L DE 55 X 25 MM, LAMINA CAL.18, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, BISAGRAS Y ANCLAJE, VIDRIO TRASLUCIDO DE 4 MM. DE ESPESOR, MATERIAL PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA 0.99 M2
- ☒ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA A BASE DE PERFIL TUBULAR CAL. 18 CON TABLERO DE LAMINA CAL. 20 TIPO CAJA EN TODA LA PUERTA. INCLUYE: MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CERRADURA DE SOBREPONER MARCA PHILLIPS MODELO 715, UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 4.62 M2
- ☒ SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 X 2.00 M. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 ½" X 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 ½" X 1/8" AHOGADO AL PISO 60 CM. Y 1.17 M. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 CM. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 CM. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO 1.00 PZA



IRENE MARTINEZ T.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: REHABILITACION DE AUDITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOS HOYOS
CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: 2023/FAISM031019

7. MODALIDAD DE EJECUCION

ADMINISTRACIÓN: DIRECTA: () COMITÉ: () CONTRATO: (X) CONVENIO: ()
ADJUDICACIÓN: ADJ. DIRECTA: (X) INV. RESTRING.: () LICITACIÓN PÚBLICA: ()
EJECUTORA: JOSAFAT ANGELES GUERRERO
NO. DE CONTRATO: 2023/FAISM/19 FECHA: 08-Sep-23 IMPORTE: \$ 292,948.78
NO. DE CONVENIO: _____ FECHA: _____
FECHA DE INICIO PROGRAMADA: 11-Sep-23 FECHA DE INICIO REAL: 11-Sep-23
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA: 09-Nov-23 FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 09-Nov-23
PRÓRROGAS: _____ FECHA DE CIERRE DE BITÁCORA: 09-Nov-23

8. ACTO DE ENTREGA-RECEPCION:

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, PROYECTO O ACCION, MEDIANTE REVISION, INSPECCION Y/O RECORRIDO POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN; SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, OBRA O ACCION, SE ENCUENTRA **TOTALMENTE** TERMINADO DE ACUERDO CON LA AUTORIZACION DE SU EJECUCION, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE INVERSION Y DEL PROYECTO, ASÍ COMO QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

ASIMISMO, SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA RESPONSABLE, CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y/O DEFICIENCIAS QUE RESULTEN, INCLUYENDO LAS AFECTACIONES QUE SE DERIVEN POR TALES, EN CASO DE QUE SE PRESENTEN, Y EN ESTE ACTO, SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LOS MISMOS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ERARIO PÚBLICO. LO ANTERIOR, EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES ESPECÍFICAS CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO.

DE IGUAL FORMA, SE HACE CONSTAR QUE LA SUSCRIPCION DE LA MISMA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE HIDALGO, DE NINGUNA FORMA EXIME A LAS PERSONAS REFERIDAS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, DE LAS RESPONSABILIDADES QUE EN CUALQUIER MOMENTO PUEDAN SER DETERMINADAS POR LAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL COMPETENTES; EN TÉRMINOS DE LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 93 Y 97 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y/O SUS CORRELATIVOS EN LA LEGISLACIÓN FEDERAL EN CASO DE SER APLICABLE.

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO HACE ENTREGA A **DELEGADO AUXILIAR**, QUIEN SERÁ LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, MISMA QUE LA RECIBE CON EL MAS AMPLIO CONSENTIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL MISMO DIA, MES Y AÑO, FIRMANDO EN CALCE Y MARGEN DE CADA UNA DE LAS HOJAS QUE LA INTEGRAN, DE CONFORMIDAD, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: REHABILITACION DE AUDITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOS HOYOS
CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: 2023/FAISM031019

9. PARTICIPANTES EN LA ENTREGA-RECEPCION:

ENTREGA:
GOBIERNO DEL ESTADO
DEPENDENCIA RESPONSABLE

RECIBE:
POR LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION

DEPENDENCIA:

NOMBRE:

CARGO:

MA. MAGDALENA RUBIO PEREZ

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



DEPENDENCIA:

NOMBRE:

CARGO:

Los Hoyos

Angel Torres Ponce

Delegado



AREA DE DEPENDENCIA EJECUTORA

DEPENDENCIA:

NOMBRE:

CARGO:

ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



POR LA COMUNIDAD (AUTORIDAD LOCAL)

DEPENDENCIA:

NOMBRE:

CARGO:

Los Hoyos

Angel Torres Ponce

Delegado

CONTRATISTA O PROVEEDOR

RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA

DEPENDENCIA:

NOMBRE:

CARGO:

JOSAFAT ANGELES GUERRERO

PERSONA FISICA



DEPENDENCIA:

NOMBRE:

CARGO:

LOS HOYOS

MEREDYDA FRANKO ALVARADO

Vocal



POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA

DEPENDENCIA:

NOMBRE:

CARGO:

DEPENDENCIA:

NOMBRE:

CARGO:

LOS HOYOS

IRENE MARTINEZ T.

Vocal

IRENE MARTINEZ T.

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: REHABILITACION DE AUDITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOS HOYOS
CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: 2023/FAISM031019

POR LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

NOMBRE:

Ing. César Mendoza Pérez

CARGO:

jefe de Departamento 90

No. de Oficio de Comisión:

DAUDA-DEDA-C-1038/F-SC-7837/2024

FECHA DE FIRMA DE ACTA:

17-Abr-2024

A LA PRESENTE ACTA SE LE DEBERAN ANEXAR LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS NECESARIOS, RELATIVOS Y/O LOS QUE SE CONSIDEREN CONVENIENTES.

10. OBSERVACIONES

